

PROJEKT:

## Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

KRÁLOVÉHRAJ  
KRAJ



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18\_103/0008958

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	13.7. 2022	8.30	17

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 <a href="mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz">vnyc@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 <a href="mailto:etrumm@kr-kralovehradecky.cz">etrumm@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 <a href="mailto:tpadrian@kr-kralovehradecky.cz">tpadrian@kr-kralovehradecky.cz</a>
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 <a href="mailto:chmel@cirihk.cz">chmel@cirihk.cz</a>
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra	X	X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková		X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová	X	X	

### 1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
16.1	Kontrolní prohlídka ŽP MMHK na vrty pro tepelné čerpadlo.	-	28.6. 22 9.00. hod	ano

### 2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
17.1	<b>Prováděné práce</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Demontáž bednění věnců 1PP</li><li>- Hydroizolace stavby vč. prostupů</li><li>- Zdění ZB 1.PP pro zásypy vč. betonáže</li><li>- Obsyp objektu</li><li>- Betonáž základového pasu opěrné stěny sever vč. zhotovení armatury</li><li>- Zdění zdiva 1.NP 1.etapa</li><li>- Příčka 1.PP</li></ul>	Jaroslav Hladík	22.6. až 13.7. 2022	ano

<b>17.2</b>	<b>Plánované práce v dalším období</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdivo nosné 1.PP</li> <li>- Příčky 1. NP</li> <li>- Věnce a průvlaky 1. NP</li> <li>- Vytažení larsenové stěny od 18.7. 2022</li> <li>- Vrty pro tepelné čerpadlo 5x od 22.7. 2022</li> <li>- Obsyp objektu</li> <li>- Vsakovací objekt č. 3</li> </ul>	Jaroslav Hladík	13.7. až 27.7. 2022	
-------------	---	-----------------	------------------------------	--

<b>3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

<b>4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>15.1</b>	Prověřit objemy zemních prací při odkopání zahrady u larsenové stěny.	Ing. Radko Vondra	22.6. 22 30.6. 22	<b>ano</b>

<b>5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>5.5</b>	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Tábořský	hrmg	<b>trvá</b>
<b>15.1</b>	Postup při fakturaci : - Soupis provedených prací odsouhlasí TDI - Soupis provedených prací odsouhlasí Mgr. Petr Chmal - Vystavení faktur k podpisu	Jaroslav Hladík Monika Žylková	hrmg	<b>ano</b>
<b>15.2</b>	Opěrná zídka u schodiště východní strany bude vystavěna z jednostranně štípaných betonových tvárnic přírodní barvy.	Jaroslav Hladík	hrmg	
<b>16.1</b>	Připravit doklady k ohlášení odstranění stavby.	Monika Žylková	28.6. 22 20.7. 22	
<b>16.2</b>	Připravit doklady a protokoly pro kontrolní prohlídku ŽP MMHK.	Jaroslav Hladík	28.6. 22	<b>ano</b>
<b>17.1</b>	Objednatel upozorňuje, že stavba je stále v prodlení cca 14 dní a tato situace nesmí mít vliv na termín dokončení stavby. Zhotovitel představí opatření, která harmonogram dostojí.	Jaroslav Hladík	27.7. 22	
<b>17.2</b>	Dokumentovat případné další více a méněpráce.	Jaroslav Hladík	27.7. 22	

<b>6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Tábořský</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>17.1</b>	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková	průběžně	<b>ano</b>

		Ivo Táborský		
<b>17.2</b>	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	<b>ano</b>
<b>16.3</b>	Oznámit dokončení demolice stavby a začátek stavby na stavební úřad.	Ivo Táborský	30.6. 22 27.7. 22	

<b>7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

***Příští kontrolní den se bude konat 27.7. 2022 v 8.30 hod na staveništi pokud nebude určeno jinak.***



