

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

504 01 Nový Bydžov

IČO: 00087751

jednající Mgr. Vladimírem Blažejem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

STATING s.r.o.

Na spravedlnosti 1306

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25963864

jednající panem Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě své vážné, svobodné a omylu prosté vůle dnešního dne, měsíce a roku

tento

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 11. 2011 uzavřely spolu smlouvu o dílo č. 771/2011 s předmětem „Realizace úspor energie – zateplení budov školy (SŠTŘ Nový Bydžov) – stavební práce“ dále jen „Smlouva“.

II.

Tímto dodatkem ke shora označené Smlouvě se smluvní strany na základě čl. IV. Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet stavby) dohodly na níže uvedených změnách.

V průběhu realizace díla došlo k následujícím změnám, které jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Dodatku č. 1:

- Smluvní strany změnu materiálu oplechování parapetů TiZn za poplastovaný plech z důvodu lepších funkčních vlastností voleného materiálu ve smyslu změnového listu ZL: 1.

- Smluvní strany sjednávají změnu zrnitosti fasády na obálce budovy a sjednávají práce v souvislosti s dořešením detailu ukončené pod terénem, ve smyslu změnového listu ZL: 2.

S ohledem na shora označené oznámení změn strany Smlouvy sjednaly dne 10.5.2012 přílohy rozpočtu realizace díla – změnové listy, které zapracují jednotlivé změny do rozpočtu a tímto dodatkem se připojuje k rozpočtu realizovaného díla.

Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla o částku 264.657,12 Kč bez DPH, ve spojení s tímto navýšením se mění v ustanovení 6.2 Smlouvy celková částka na hodnotu 10.244.829,12 Kč a v ustanovení 6.3 a) Smlouvy hodnota položky ceny díla na 9.763.321,12 Kč bez DPH.

Položkové rozpočty, které jsou přílohou č. 4 Smlouvy ze dne 23. 11. 2011, zůstávají v platnosti po promítnutí změn vyplývajících z přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1. jakožto celého tohoto dodatku č. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

V článku 6.4 Smlouvy se ruší část textu věty první ve znění „ve výši 5%“. Zbylé části věty se ponechávají v platnosti.

Objednatel bere na vědomí, že změny se začaly realizovat v období dubna 2012 a předpokládané ukončení realizace změn se očekává v polovině července 2012.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

V Novém Bydžově dne 31.5.2012

Střední škola technická a řemeslná,
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov
IČO: 000 87 751



DIČ: CZ00087751

za objednatele

STATING

STATING s.r.o.
Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n.Or.
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Tel.: 494 321 231 • www.stating.cz

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	STATING, s.r.o. , IČ 25963864 Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	Tomáš Hudec	
Datum:	2012-05-10	
<p>Předmět změny: Změna materiálu oplechování parapetů TiZn - poplastovaný plech.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V době zpracování projektové dokumentace, nebyly známy žádné problémy a reakce TiZn na přilehlé stavební konstrukce. Stejně bylo nahlíženo na oplechování parapetů TiZn i v období schvalování zadávacího řízení a vyhlášení veřejné zakázky. Před vlastní realizací projektového záměru se objevily v odborných časopisech a odborných zprávách opakující se problémy na stavbách s titanzinkovými parapety - černání plechů, flekatění povrchů, koroze plechů Klempířské výrobky záměna TiZn za poplastovaný plech RAL 9006 Změna je vyvolaná upozorněním AD na nová zjištění k používání TiZn.</p> <p>Změny viz výše uvedené byly způsobeny v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jejich provedení je nezbytné pro řádné provedení stavebních prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: fotodok. 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-110 327,96 Kč	+110 327,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov IČO: 000 87 751 DIČ: CZ00087751	Podpis zmocněnce zhotovitele: STATING STATING s.r.o. Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n.Orl. IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Tel.: 494 321 231 • www.stating.cz	
Datum: 	Datum: <i>10.5.2012</i> 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 1 vnější parapety

JKSO:

EČO:

Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov

Zpracoval:

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Datum: 13.3.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D2 Práce a dodávky PSV 0,00 0,000

764 Konstrukce klempířské 0,00 0,000

1	764510540	A1 Oplechování parapetů Zn-Ti rš 250 mm včetně rohů	m	-139,610	356,00	-49 701,16	-0,181
2	764510540L	A1 Oplechování parapetů poplastovaný plech rš 250 mm včetně rohů	m	139,610	356,00	49 701,16	0,181
3	764510540	A3 Oplechování parapetů Zn-Ti rš 250 mm včetně rohů	m	-100,060	356,00	-35 621,36	-0,130
4	764510540.L	A3 Oplechování parapetů poplastovaný plech rš 250 mm včetně rohů	m	100,060	356,00	35 621,36	0,130
5	764510540	A4 Oplechování parapetů Zn-Ti rš 250 mm včetně rohů	m	-70,240	356,00	-25 005,44	-0,091
6	764510540..L	A4 Oplechování parapetů poplastovaný plech rš 250 mm včetně rohů	m	70,240	356,00	25 005,44	0,091

Celkem **0,00 0,000**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	STATING, s.r.o. , IČ 25963864 Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	Tomáš Hudec	
Datum:	2012-05-10	
<p>Předmět změny: Změna ukončení ETICS v prostoru soklu, změna zrnitosti fasády</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> Změna zrnitosti fasády - projektovou dokumentací byla předepsána zrnitost 1 mm. Toto řešení bylo na základě konzultace s pracovníkem příslušného stavebního úřadu v době zpracování PD, kdy bylo nutné dodržet stejný vzhled budov z důvodu příležitosti historické budovy (není předmětem projektu) na školní (řešené) objekty. Před vlastní realizací projektového záměru zhotovitel na doporučení výrobce provedl vzorky fasády se zrnitostí 1,0mm a 1,5mm a současně předložil konzultační vyjádření výrobce k zrnitosti pastovité omítky Weber pas silikon - 1 mm. Výrobce doporučené řešení - zrnitost 1,5 mm byla rovněž projednávána a odsouhlasena na KD s NPÚ Josefov a SPP OVaŽP Nový Bydžov, včetně odsouhlasení barevného řešení fasád. Jedná se o nepředvídatelnou událost v době zadání veřejné zakázky. Použití zrnitost fasády 1,5 mm zaručuje menší prokreslení případných nerovností podkladu a nerovností vzniklých prováděním finální vrstvy do konečného vzhledu fasády. Sokl – na základě úpravy dešťových svodů u lapačů střešních splavenin byl zjištěn havarijný stav vodorovné i svislé hydroizolace, který nemohl být znám v době zadání veřejné zakázky a před vlastní realizací projektového záměru. Změna řeší ukončení ETICS v úrovni soklu ve vazbě na okolní terény a překrytí stávající hydroizolace proti zatékání. Z důvodu ukončení ETICS pod terénem, bude povrchová úprava soklové části provedena z tenkovrstvé mozaikové omítkoviny. S úpravou ETICS pod úroveň terénu souvisí i zemní práce a demontáž a zpětná montáž okapového chodníčku. Tyto práce jsou v minimálním rozsahu. Ukončení pod terénem bude pouze v těch částech, kde je rozebíratelný okapový chodník. Hloubka ukončení ETICS pod terénem je max. 30 cm. <p>Změny viz výše uvedené byly způsobeny v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jejich provedení je nezbytné pro řádné provedení stavebních prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1 (WEBER)	
Cena méněprací bez DPH : - 916 842,72 Kč Kč	Cena víceprací bez DPH : + 1,178.879,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : + 264 657,11 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <i>Tomáš Hudec</i> Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov IČO: 000 87 751 DIČ: CZ00087751	Podpis zmocněnce zhotovitele: STATING STATING s.r.o. Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n.Orl. IČ 25963864 • DIČ: CZ25963864 Tel: 464 321 231 • www.stating.cz	
Datum: 10.5.2012	Datum: 10.5.2012	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:
Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 2 Změna zrnitosti vnější omítky

JKSO:

EČO:

Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov

Zpracoval:

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Datum: 13.3.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 281 553,21 43,376

1 Zemní práce 32 667,82 0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	111,220	36,10	4 015,04	0,000
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	43,445	132,00	5 734,74	0,000
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	40,950	177,00	7 248,15	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,950	17,20	704,34	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	73,710	200,00	14 742,00	0,000
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	m3	2,495	89,60	223,55	0,000

4 Vodorovné konstrukce 21 587,18 26,533

7	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl do 100 mm	m2	89,685	49,70	4 457,34	0,000
8	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku	m2	89,685	191,00	17 129,84	26,533
9	592456200	<i>dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá - budou použity stávající desky</i>	<i>m2</i>	<i>0,000</i>	<i>378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 203 008,54 15,623

10	620471121	A1 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl. 1mm	m2	-1 705,780	190,00	-324 098,20	-3,070
11	620471121	A3 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1mm	m2	-1 347,869	190,00	-256 095,11	-2,426
12	620471121	A4 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl. 1mm	m2	-644,556	193,00	-124 399,31	-1,160
13	620471122	A1 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	1 705,780	205,90	351 220,10	4,264
14	620471122.	A3 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	1 347,869	205,90	277 526,23	3,370
15	620471122..	A4 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	644,556	208,90	134 647,75	1,611
16	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková	m2	127,674	708,00	90 393,19	0,798
17	620471122..	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	-120,544	205,90	-24 820,01	-0,217
19	62240529	KZS stěn budov z expad.popystyrénu EPS tl.170mm (místo pískovc. soklu)	m2	9,310	574,00	5 343,94	0,000
20	622405396-	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 120 mm (původně sokl)	m2	-264,848	634,00	-167 913,63	0,000
21	622405396	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 170 mm pod terénem	m2	56,690	849,00	48 129,81	0,000
22	622712228	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 170 mm (sokl nad terénem)	m2	122,184	849,00	103 734,22	1,735
23	62240529-	KZS stěn budov z expad.popystyrénu EPS tl.170mm (nad terénem místo XPS)	m2	142,664	574,00	81 889,14	0,000
24	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou (HUP)	m2	6,440	19,80	127,51	0,001

25	622711112	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm (HUP)	m2	0,690	522,00	360,18	0,006
26	620472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou (HUP)	m2	5,750	154,00	885,50	0,024
27	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	24,805	245,00	6 077,23	6,836

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 441,83 1,220

28	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,000	133,00	1 330,00	1,011
29	592175120	<i>obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní</i>	<i>kus</i>	<i>18,360</i>	<i>34,90</i>	<i>640,76</i>	<i>0,202</i>
30	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	7,880	121,00	953,48	0,003
31	979071911	Očištění pískovcového soklu - spodní část	m2	15,874	31,00	492,09	0,000
32	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	14,357	320,00	4 594,24	0,005
33	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,521	28,60	300,90	0,000
34	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	210,200	10,80	2 270,16	0,000
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,521	210,00	2 209,41	0,000
36	97999901	Poplatky za skládku	t	10,521	347,00	3 650,79	0,000

99 Přesun hmot 7 847,84 0,000

37	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	43,120	182,00	7 847,84	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

D2 Práce a dodávky PSV -19 516,46 -0,256

784 Dokončovací práce - malby -19 516,46 -0,256

38	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyv. dvojnásob. s penetr.místnost v do 3,8 m - ostění	m2	-246,060	29,70	-7 307,98	-0,096
39	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyv. dvojnásob. s penetr.místnost v do 3,8 m - ostění	m2	-243,590	29,70	-7 234,62	-0,095
40	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyv. dvojnásob. s penetr.místnost v do 3,8 m - ostění	m2	-167,470	29,70	-4 973,86	-0,065

Celkem

262 036,75

39,052